

陕西省交通运输厅

陕交函〔2020〕500号

陕西省交通运输厅 关于加快全省高速公路建设确保按期实现 年度目标任务的通知

宝鸡、渭南、延安、榆林、商洛市交通运输局，省高速集团、省交通集团、省交投集团，中铁建陕西高速公路公司，陕西葛洲坝延黄宁石公司，陕西旬凤韩黄公司，中铁建陕西眉太公司、陕西绥延公司、陕西黄蒲公司、渭南韦罗公司：

根据省委省政府要求和省政府稳增长工作部署，为实现12个项目年内建成通车，加快7个续建项目建设，督促6个新开工项目尽早开工，经省厅研究，决定对在建和新开工高速公路项目进行月度考核，现将有关情况通知如下。

一、2020年通车项目考核

（一）考核范围。太凤、西镇、安岚、平镇、宝坪、湫旬、子姚、黄蒲、清子、合铜、延黄、旬凤12个通车项目。

（二）考核方式。2020年5月至9月逐月对投资和形象进度月初下达计划，月底完成情况考核。考核采用报送制和不定期抽查的方式开展，即各项目现场管理机构每月25日将所辖项目及相关施工单位投资完成和形象进度情况报送省厅，省厅结合当

月现场抽查情况，按照投资和形象进度 3:7 的比例进行建设项目打分排名，打分结果相同的项目，产值高的排名靠前；施工单位的月度分解计划、考核及排名由相关项目现场管理机构和现场通车工作组负责。省厅于次月 5 日前下发进度考核结果通报及下一月投资和形象进度调整计划。5 月份进度计划随文下发，详见附件 3。

（三）考核结果应用。每月考核结果将抄送各项目上级法人单位，在陕交报上刊发，并将考核结果纳入各单位信用评价。由于 PPP 项目社会投资人对现场管理机构管控不力、投入不足，不能实现通车目标，省厅将报请省政府限制该社会投资人在陕西从事交通建设领域 PPP 项目。现场管理机构由于管理措施不力，造成项目进度严重滞后，连续两个月均未完成当月计划任务的项目，省厅将提请上级法人单位或社会投资人对现场管理机构领导班子进行追责。各施工单位（分部）由于进度滞后，出现单月欠产较多次月难以弥补的情况时，单月欠产额低于 20% 的由现场管理机构约谈上级法人单位主要领导，单月欠产额超过 20% 的由省厅约谈上级法人单位主要领导；对于连续两个月考核均未完成目标任务的施工单位（分部），将视为其履约能力严重不足，限制其进入陕西交通建设市场。

（四）重点帮扶督导。为确保通车压力较大的项目按期实现县县通高速任务。省厅对延黄、旬凤、安岚等 3 个项目派驻现场通车工作组，与渭南市联合向黄蒲项目派驻现场通车工作组。工

作组主要职责为监督指导所辖项目按期完成省厅下达的计划目标任务；督促相关单位按照计划足额配置施工力量、合理组织施工生产，向现场管理机构提出意见，并监督落实。现场通车工作组安排如下：

延黄项目：组长：米峻，成员为薛卫、屈波、李安定。

旬凤项目：组长：封捍东，成员为王和通、杨江鹏。

黄蒲项目：组长：李卫勇，成员为周建军、何兆法、吴润龙。

安岚项目：组长：马小伟，成员为王航、仝召、吉哲。

二、续建项目考核

（一）考核范围。西安外环公路（南段）、眉太、韦罗、澄韦、吴华、韩黄、宁石 7 个续建项目。

（二）考核安排。自 2020 年 5 月至 9 月对投资及形象进度实行月度考核，各项目现场管理机构每月 25 日将所辖项目进度完成情况报送省厅。按照投资和形象进度 3:7 的比例进行建设项目打分排名，排名结果每月在陕交报上刊发，抄送各项目现场管理机构上级法人单位，市辖项目抄送市级人民政府，并将考核结果纳入各单位信用评价。进度考核结果及下一月进度调整计划于次月 5 日前下发。5 月份进度计划随文下发，详见附件 3。

三、新开工项目考核

（一）考核范围。蒲城至涝峪改扩建工程、麟游至法门寺、眉县经岐山至凤翔、丹凤至山阳、延安东绕城、郿邑经周至至眉县 6 个新开工项目。

(二) 考核安排。自 2020 年 5 月开始，对 6 个新开工项目工可、设计审批情况和 PPP 项目社会投资人招标、政府还贷项目施工单位招标情况，以及施工前期准备情况、年度投资完成节点目标任务进行考核。各实施主体单位每月 25 日前将进展情况上报省厅，省厅将对节点完成情况进行抽查。节点计划任务随文下发，详见附件 4。

四、有关要求

(一) 认真开展考核工作。各项目要高度重视本次考核工作，及时将省厅下发的计划安排进行细化分解，按时开展施工单位考核，并及时报送项目总体进展情况和施工单位考核结果。在建项目当月完成情况和通车项目所辖施工单位考核结果由各建设项目法人单位报送省厅，报送格式详见附件 1、2。各新开工项目每月完成情况由实施主体单位报送。(厅建设处联系人: 王喆 联系电话: 029-88869057 邮箱: 162139480@qq.com.)

(二) 扎实推进现场督导工作。现场工作组要常驻建设一线，每月驻现场时间应不少于 20 天，全面掌握工程进展，及时梳理项目存在的突出问题，并形成清单台账。加强与各相关 PPP(BOT)项目上级法人单位派驻督导组的工作衔接，帮助建设项目协调解决重点难点问题，每半个月将项目进展情况报省厅。

(三) 结合工作实际开展月度考核抽查。厅规划处、建设处结合日常工作，不定期开展在建项目投资和形象进度完成情况抽查，以及新开工项目节点目标完成情况抽查。其中在建 PPP(BOT)

项目抽查工作由 PPP 项目监管组或工作组配合开展。

附件 1: 全省高速公路项目 X 月投资计划完成情况报表

2: 2020 年通车项目施工单位 X 月进度完成情况报表

3: 全省高速公路项目 2020 年 5 月份计划目标任务表

4: 2020 年新开工高速公路项目节点计划任务目标



附件1:

全省高速公路项目__月投资计划完成情况报表

填报单位: _____

填报时间: _____

单位: 万元

序号	项目名称	总投资	开工累计 完成投资	年度 投资计划	5月份 投资计划	5月份 完成投资	年度累计 完成投资	5月份形象进度计划	5月份形象进度完成情况
1	西乡至镇巴	714832		134885	19336			梁板预制完成97%，西乡泾洋河特大桥梁板架设完成97%，飞凤山隧道掘进91%，路面完成15%，交安单位进场，绿化完成95%，通信管道敷设15%，完成消防招标，房建主体完成65%。	
2	安康至岚皋	1569000		320000	33150			路基土石方完成98%，路基交验80%，梁板预制完成86%，谢家坡隧掘进完成77.4%，完成路面中面层7.9%、上面层5%，陕渝界段控制性工程施工单位进场，临建完成50%。	
3	太白至凤县	904916		240350	33368			完成除凤州3号桥外的全部桥梁，梁子坪隧道掘进96%，完成路面基层85%、面层50%，完成交安护栏、标志25%，绿化完成80%；机电完成45%，房建完成80%。	
4	宝鸡至坪坎	1375006		210000	24882			岩湾至终点段：桥梁、隧道全部完成，路面基层完成90%，完成下面层试验段；起点至岩湾段：路基交验完成80%，隧道掘进完成92.5%，基层完成60%天台山隧道掘进84.5%，清水河特大桥现浇段完成85%。机电一期施工监理单位进场，房建工程全部封顶。	
5	平利至镇坪	1152944		207434	37440			桥梁伸缩缝安装10%，完成中面层82%、上面层25%，完成交安护栏60%、标线10%，机电完成45%，完成房建主体90%、收费大棚60%。	

序号	项目名称	总投资	开工累计完成投资	年度投资计划	5月份投资计划	5月份完成投资	年度累计完成投资	5月份形象进度计划	5月份形象进度完成情况
6	湫坡头（陕甘界）至旬邑	252441		35209	6000			赤道立交完成梁板架设，完成支党河特大桥上部90%、梁渠沟大桥上部85%，完成路面下面层65%、中面层56%，交安完成60%，绿化完成95%，房建完成65%。	
7	子长至姚店	609131		225531	44000			路基防护全部完成，完成路面基层89%、中面层43%，交安完成55%，绿化完成95%，机电完成45%，完成房建装修60%、室外工程54%。	
8	旬邑至凤翔	1431767		585800	98558			路基土石方完成93%，桥梁桩基完成98%，墩柱完成90%，梁板预制完成68%，隧道掘进83%，其中杏林塬隧道掘进67%，路面基层完成7%；绿化完成15%，交安完成6%，房建主体完成20%。	
9	蒲城至黄龙	758232		378232	36668			路基土石方完成80%，完成桥梁下部50%、梁板预制30%，石堡川、洛河特大桥上部完成70%，隧道附属完成90%，路面基层完成5%，交安机电完成施工准备，绿化完成15%，房建工程全面开工建设。	
10	合阳至铜川	1448000		450000	75407			路基土石方完成95%，完成桥梁桩基97%、墩柱82%、梁板预制66%，王家河特大桥上部结构完成30%，隧道衬砌完成92%。合阳东至铜川东段路面完成基层24%、下面层6%，交安完成5%，绿化完成34%，房建完成6%。	
11	延长至黄龙	1750610		950000	141419			路基土石方完成75%，桥梁桩基完成99%，完成墩柱80%、梁板预制60%，李家湾隧道贯通、麻地湾2号隧道掘进93%，路面基层完成8%，绿化完成30%，机电完成设备选型，房建主体完成5%。	
12	清涧至子长	274967		88767	12630			路基交验全部完成，除界石堡外其余桥梁下部结构全部完成，路面基层完成80%，绿化完成50%，机电完成15%，房建完成45%。	

序 号	项 目 名 称	总 投 资	开 工 累 计 完 成 投 资	年 度 投 资 计 划	5 月 份 投 资 计 划	5 月 份 完 成 投 资	年 度 累 计 完 成 投 资	5 月 份 形 象 进 度 计 划	5 月 份 形 象 进 度 完 成 情 况
13	西安外环公路 (南段)	1348180		400000	28980			路基土石方完成21%，完成桥梁桩基45%、墩柱23%、梁板预制24%，白鹿原隧道掘进68%。	
14	眉县至太白	1167400		170000	1120			完成渭河特大桥试验室、拌合站、钢筋场建设及验收，完成太白山隧道和街岭隧道进出口临建。	
15	韦庄至罗敷	343543		61528	-			尽快确定新社会投资人。	
16	澄城至韦庄	314000		85000	7700			建设用地手续报省自然资源厅；完成混凝土拌合站、钢筋加工场建设。	
17	吴起至华池 (陕甘界)	529321		50000	5521			完成路基挖方50%、填方18%，完成桥梁桩基28%、其余下部7%，隧道掘进49%。	
18	韩城至黄龙	1015000		215000	-			加快前期手续办理，完成控制新工程临建，基本达到开工条件。	
19	宁陕至石泉	902833		290000	26990			路基土石方完成55%，完成桥梁桩基41%，其余下部10%，隧道进46%，其中苍龙峡隧道掘进53%、云雾山隧道掘进完成39%。	

附件2:

2020年通车项目施工单位 月进度完成情况报表

填报单位: _____

填报时间: _____

单位: 万元

序号	合同段 编号	从业单位名称	总投资	开工累计 完成投资	年度 投资计划	5月份 分解计划	5月份 完成投资	年度累计 完成投资	是否完成 月度形象 进度
合计									
建安费投资小计									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
征地拆迁等其他投资小计									
1	征地拆迁费								
2	监理及试验检测费								
3	其他								

注: 形象进度完成情况分析可附相关说明。

附件3:

全省高速公路项目2020年5月份计划目标任务表

单位: 万元

序号	项目名称	总投资	4月底开累完成投资	年度投资计划	4月底年累完成投资	5月份投资计划	5月份形象进度计划（累计完成工程量）	备注
1	西乡至镇巴	714832	623121	134885	51020	19336	梁板预制完成97%，西乡泾洋河特大桥梁板架设完成97%，飞凤山隧道掘进91%，路面完成15%，交安单位进场，绿化完成95%，通信管道敷设15%，完成消防招标，房建主体完成65%。	
2	安康至岚皋	1569000	656859	320000	79607	33150	路基土石方完成98%，路基交验80%，梁板预制完成86%，谢家坡隧掘进完成77.4%，完成路面中面层7.9%、上面层5%，陕渝界段控制性工程施工单位进场，临建完成50%。	
3	太白至凤县	904916	735707	240350	71141	33368	完成除凤州3号桥外的全部桥梁，梁子坪隧道掘进96%，完成路面基层85%、面层50%，完成交安护栏、标志25%，绿化完成80%；机电完成45%，房建完成80%。	
4	宝鸡至坪坎	1375006	958000	210000	46500	24882	岩湾至终点段：桥梁、隧道全部完成，路面基层完成90%，完成下面层试验段；起点至岩湾段：路基交验完成80%，隧道掘进完成92.5%，基层完成60%天台山隧道掘进84.5%，清水河特大桥现浇段完成85%。机电一期施工监理单位进场，房建工程全部封顶。	
5	平利至镇坪	1152944	1013510	207434	68000	37440	桥梁伸缩缝安装10%，完成中面层82%、上面层25%，完成交安护栏60%、标线10%，机电完成45%，完成房建主体90%、收费大棚60%。	
6	湫坡头（陕甘界）至旬邑	252441	227792	35209	10560	6000	赤道立交完成梁板架设，完成支党河特大桥上部90%、梁渠沟大桥上部85%，完成路面下面层65%、中面层56%，交安完成60%，绿化完成95%，房建完成65%。	

序号	项目名称	总投资	4月底开累完成投资	年度投资计划	4月底年累完成投资	5月份投资计划	5月份形象进度计划（累计完成工程量）	备注
7	子长至姚店	609131	459000	225531	75400	44000	路基防护全部完成，完成路面基层89%、中面层43%，交安完成55%，绿化完成95%，机电完成45%，完成房建装修60%、室外工程54%。	
8	旬邑至凤翔	1431767	879100	585800	142800	98558	路基土石方完成93%，桥梁桩基完成98%，墩柱完成90%，梁板预制完成68%，隧道掘进83%，其中杏林塬隧道掘进67%，路面基层完成7%；绿化完成15%，交安完成6%，房建主体完成20%。	
9	蒲城至黄龙	758232	414672	378232	34672	36668	路基土石方完成80%，完成桥梁下部50%、梁板预制30%，石堡川、洛河特大桥上部完成70%，隧道附属完成90%，路面基层完成5%，交安机电完成施工准备，绿化完成15%，房建工程全面开工建设。	
10	合阳至铜川	1448000	819285	450000	65799	75407	路基土石方完成95%，完成桥梁桩基97%、墩柱82%、梁板预制66%，王家河特大桥上部结构完成30%，隧道衬砌完成92%。合阳东至铜川东段路面完成基层24%、下面层6%，交安完成5%，绿化完成34%，房建完成6%。	
11	延长至黄龙	1750610	759374	950000	74823	141419	路基土石方完成75%，桥梁桩基完成99%，完成墩柱80%、梁板预制60%，李家湾隧道贯通、麻地湾2号隧道掘进93%，路面基层完成8%，绿化完成30%，机电完成设备选型，房建主体完成5%。	
12	清涧至子长	274967	191650	88767	5450	12630	路基交验全部完成，除界石堡外其余桥梁下部结构全部完成，路面基层完成80%，绿化完成50%，机电完成15%，房建完成45%。	
13	西安外环公路（南段）	1348180	430600	400000	10500	28980	路基土石方完成21%，完成桥梁桩基45%、墩柱23%、梁板预制24%，白鹿原隧道掘进68%。	

序号	项目名称	总投资	4月底开累完成投资	年度投资计划	4月底年累完成投资	5月份投资计划	5月份形象进度计划（累计完成工程量）	备注
14	眉县至太白	1167400	40000	170000	0	1120	完成渭河特大桥试验室、拌合站、钢筋场建设及验收，完成太白山隧道和衙岭隧道进出口临建。	
15	韦庄至罗敷	343543	353472	61528	-	-	尽快确定新社会投资人。	
16	澄城至韦庄	314000	11200	85000	11200	7700	建设用地手续报省自然资源厅；完成混凝土拌合站、钢筋加工场建设。	
17	吴起至华池 （陕甘界）	529321	74062	50000	2385	5521	完成路基挖方50%、填方18%，完成桥梁桩基28%、其余下部7%，隧道掘进49%。	
18	韩城至黄龙	1015000	2000	215000	-	-	加快前期手续办理，完成控制新工程临建，基本达到开工条件。	
19	宁陕至石泉	902833	193014	290000	30986	26990	路基土石方完成55%，完成桥梁桩基41%，其余下部10%，隧道进46%，其中苍龙峡隧道掘进53%、云雾山隧道掘进完成39%。	

2020年新开工高速公路项目节点计划任务目标

序号	项目名称	可研、设计						施工招标/PPP社会投资人招标							开工	2020年计划投资 (亿元)
		工可批复	初步设计审查	出具行业意见	初步设计批复	施工图审查	施工图批复	施工招标	两评一案	PPP项目入库	社会投资资格预审公告	资格预审完成	社会投资人招标公告	社会投资人招标公告		
1	蒲城至涝峪	√	√	——	5月中旬	5月下旬	6月底	6月	——	——	——	——	——	——	7月底	20
2	麟游至法门寺	√	√	√	6月上旬	6月中旬	7月底	——	已完成	5月20日前	已完成	已完成	5月20日前	6月中旬	6月底	7
3	关中环线眉县经岐山至凤翔	√	√	√	6月上旬	6月中旬	7月底	——	已完成	5月20日前	已完成	已完成	5月20日前	6月中旬	6月底	8
4	丹凤至山阳	√	√	5月中旬	6月下旬	8月底	9月底	——	已完成	已入库	5月底	6月底	——	7月20日前	8月底	10
5	延安东绕城	√	5月中旬	6月中旬	7月下旬	8月上旬	9月底	——	已完成	已入库	已完成	已完成	5月上旬	6月上旬	7月底	10
6	鄠邑经周至至眉县	7月底(5月下旬向省发改委报补充可研,6月上旬取得西安段选址批复)	6月中旬	8月上旬	10月上旬	10月底	12月	——	8月底两评报告取得省财政厅批复;10月中旬实施方案取得省政府批复	2020年底完成省财政厅审查;2021年上半年入库	9月上旬	10月上旬	10月中旬	11月底	12月	3

抄送：中国中铁股份有限公司，中国铁建股份有限公司，
中国葛洲坝集团股份有限公司。